



18/01/2016

Implantação Integração

Gerente de Projeto – Luiz Prado
Datas inicial e final do projeto – 18/01/2016 à 18/06/2016

Participantes do Projeto

Nome	Função
Andreia Murata	Arrecadação
Aroldo Ribeiro	Instrutor
Francisco Bacci	Fiscalização
Julio Cesar Pinto	Caixa
Marcelo Bassan	T.I.
Mario da Silva	Inspetor
Miguel	Consultor
Reginaldo Borghi	Inspetor
Valdeci Cristino	Monitoramento
Wallas dos Santos	Escalante
Edson Vaz	Manutenção



Tarefas

18/01/2016

Nome	Responsável	Início	Final Previsto	Final Realizado
Validar o projeto	Wallas	25/01/2016	27/01/2016	27/01/2016
Montar escala de motoristas	Miguel	28/01/2016	09/03/2016	Ok
Cadastrar linhas BGM	Wallas	25/01/2016	02/02/2016	Ok
Cadastrar horários BGM	Wallas	10/03/2016	12/04/2016	Ok
Escalar motoristas e cobradores	Wallas/B Silva	27/05/2016	31/05/2016	Ok
Divulgar escala	Wallas	01/06/2016	18/01/2016	Ok
Verificar troca de sentido nos validadores Cittati	Valdeci	20/01/2016	16/02/2016	Trocar validadores
Implantar troca de sentido	Valdeci	17/02/2016	17/03/2016	Não é possível
Cadastrar linhas Cittati	Valdeci	29/02/2016	12/04/2016	Ok
Divulgar km das linhas	Valdeci	29/02/2016	12/04/2016	Ok
Criar novos itinerários para letreiro	Valdeci	13/06/2016	16/06/2016	Ok
Trocar letreiro nos ônibus	Valdeci	17/06/2016	18/06/2016	
Montar treinamento colaboradores	Aroldo/Luiz	09/03/2016	18/04/2016	Ok
Treinar colaboradores internos	Aroldo	04/04/2016	18/04/2016	Ok
<ul style="list-style-type: none"> • Motivadores • Recepcionista • SAC • Líderes... 	Valdeci Inspetores Miguel			
Treinar motoristas e cobradores	Aroldo	19/04/2016	17/06/2016	Ok
Atualizar validadores	Marcelo	18/01/2016	19/02/2016	Em estudo
Cadastrar matriz de integração	Marcelo	01/02/2016	29/02/2016	Ok
Testar integração	Marcelo	01/03/2016	18/04/2016	Iniciado
Adquirir impressora laser	Marcelo	21/03/2016	01/04/2016	Ok
Enviar integração para ônibus	Marcelo	17/06/2016	18/06/2016	Ok

Viagem Atibaia SP Ltda

Rua Itália, 161 - Atibaia Jardim - Atibaia - S. P. - Fone/Fax: (0xx11) 1414-6444
NPJ: 44.508.430/0001-94 - Insc. Est.: 190.044.45 ..116

Adquirir novos controles para teste	Julio	29/02/2016	11/03/2016	Ok
Testar novos controles	Julio	14/03/2016	01/04/2016	Ok
Implantar novos controles	Julio	04/04/2016	22/04/2016	Ok
Estudo do viário	Inspetores	01/02/2016	29/02/2016	Ok
Levantar das infraestruturas necessárias	Inspetores	01/02/2016	29/02/2016	Ok
Implantar infraestruturas	Inspetores	29/02/2016	01/05/2016	Não realizado
Verificar infraestruturas implantadas	Inspetores	01/05/2016	05/05/2016	Não realizado
Verificar novos pontos de confecção de cartão	Andreia			Ok
Levantar a infraestrutura para os novos pontos	Andreia			Ok
Adquirir equipamentos para os novos pontos	Andreia			Não realizado
Treinar funcionários para o serviço	Andreia			Ok
Acordar com empresa de recarga de cartão	Andreia			Em negociação
Definir novos pontos de recarga	Andreia			
Implantar novos pontos de confecção de cartão	Andreia			
Implantar novos pontos de recarga	Andreia			
Enviar projeto para comunicação da prefeitura	Luiz	22/02/2016	26/02/2016	Ok
Reunir com a comunicação da prefeitura	Todos	29/02/2016	01/03/2016	Não realizado
Cobrar esboço da publicidade prefeitura	Prefeitura	15/02/2016	18/02/2016	Não realizado
Analisar publicidade prefeitura	Prefeitura	04/04/2016	08/04/2016	Não realizado
Conclusão da criação publicitária prefeitura	Prefeitura	29/02/2016	26/04/2016	Não realizado
Divulgar publicidade	Prefeitura	09/05/2016	18/01/2016	Não realizado